


תצהיר עדות ראשית

אני הח"מ, יורם שדה, נושא ת.ז. מס' 08516734, לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

כללי:

1. אני הוא התובע בת.א. 41693/96 בבית המשפט השלום בתל-אביב, ואני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעמי ומטעם אשתי, זיוה יריב.
2. לאשתי ולי הזכויות בדירת הגג (להלן: הדירה) הידועה כחלקה 96/6 בגוש 7036, בבנין בן שלוש קומות ברח' אסף הרופא 6 (להלן: הבנין), לה צמוד מלוא שטח גג הבנין.
מצ"ב העתק שטר רכישת הדירה מחב' עמידר כנספח 1/ת.
3. בעת קניית הדירה היה גג הדירה רעוע ועמד על סף התמוטטות. ברזלי הזיון התומכים בגג החלידו וחדלו מלמלא את תפקידם בחלוף השנים וכן חגורות הבטון בקירות הדירה, עליהן ניצב הגג נסדקו ולמעשה נפרדו מקירות הדירה התומכים. בשל מצבו המסוכן של הגג נמנע מאתנו מלהשתמש בדירה.
מצ"ב צילומי התיקרה כנספח 2/ת.
4. במהלך השנים 88-89, כחלק מפרויקט "שיקום שכונות" יזמו עיריית תל-אביב יפו, הסוכנות היהודית, מינהל מקרקעי ישראל וחברת "חלמיש" (להלן: חלמיש) פרויקט לשיקום שכונת ע'גמי - המוכתר ביפו (להלן: השכונה).
5. לצורך ניהול הפרויקט הוקם גוף בשם "פרויקט שיקום והתחדשות עגמי" ולב יפו (להלן: הפרויקט).
6. מטרתיו העיקריות של הפרויקט היו שיקום פיסי וחברתי של השכונה.
ההתקשרות ביננו לבין הפרויקט:
7. במהלך החודשים אפריל-מאי 1989 פנו נציגי הפרויקט, דהיינו מנהל הפרויקט, מר אליק בן בסט, ומר אלון בן צור אל דיירי הבנין, ובינהם אשתי ואנוכי, בהצעה לשיקום פיסי של הבנין כחלק מפעילויותיו של הפרויקט.



8. בפגישה שנערכה במשרדי הפרויקט שבשכונה מסרו נציגי הפרויקט לידינו את חוות הדעת האדריכלית אשר נערכה על ידי חברת גון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אשר ליוותה את הפרויקט מבחינה אדריכלית. חוות הדעת הנ"ל כללה, בין היתר, דו"ח על מצב הבנין, פתרון ארכיטקטוני לחידוש המבנה, ועקרונות שיפוץ בהם פורטו עבודות השיפוץ אשר תבוצענה בעתיד.
- חוות הדעת מצ"ב כנספח ת3/.
9. בין היתר נקבע בחוות הדעת האדריכלית כי גג דירתנו, אשר כאמור היה על סף התמוטטות ימיועד לשיקום יסודי, "יש להחליף קטעי גג בקומה האחרונה". במסגרת עקרונות השיפוץ נקבע כי: "יש להחליף קטעי גג לדירה בקומה האחרונה".
10. כן נקבע בדו"ח האדריכלי כי "יש לשחזר עמודי תמיכה יחודיים במרפסות בחזית".
11. נציגי הפרויקט חזרו על פה על עיקרי הדברים אשר הופיעו בחוות הדעת האדריכלית והבהירו כי חוות הדעת מהווה מסמך מחייב, והשיפוצים המצויינים בה הם אלו אשר יתבצעו בדירתנו ובבנין. נציגי הפרויקט הדגישו כי שיפוץ יסודי של הגג מהווה אחד החלקים המרכזיים בשיפוץ הבנין.
12. כן הובהר לנו על ידי נציגי הפרויקט במהלך הפגישה כי:
- 12.1 מימון עבודות השיפוץ יתבצע במשותף על ידי משרד הבינוי והשיכון וחלמיש אשר ישאו ב-50% מכלל עלות השיפוצים ועל ידי דיירי הבנין שישאו ב-50% מכלל עלות השיפוצים מכיסם.
 - 12.2 לאחר שכל דיירי הבנין יאשרו את תכניות השיפוץ שנמסרו לידם, כפי שהנן מפורטות בחוות הדעת האדריכלית, ידרשו הדיירים לחתום על חוזה לביצוע עבודות השיפוץ עם קבלן מטעם הפרויקט.
 - 12.3 עבודות השיפוץ תבוצענה, כאמור, על ידי קבלן אשר יבחר על ידי הפרויקט (להלן: הקבלן) במסגרת מכרז שיפרסם הפרויקט.
 - 12.4 לחוזה שיחתם בין הדיירים לקבלן תצורף חוות הדעת האדריכלית כנספח מחייב.
 - 12.5 נציגי הפרויקט וחלמיש יפקחו על טיב עבודותיו של הקבלן ויקפידו כי יבצען בהתאם למיפרט הכמויות (להלן: המיפרט) אשר יצורף לחוזה בין הדיירים לקבלן.
 - 12.6 התקדמות הקבלן משלב לשלב במהלך השיפוץ מותנית באישור הדיירים ונציגי הפרויקט וחלמיש, ותעשה רק לאחר שיסיים את העבודות באותו שלב לשביעות רצונם של הדיירים ונציגי הפרויקט.
 - 12.7 בכל שלב של עבודות השיפוץ בבנין תעמוד לדיירים הזכות הבלעדית לצמצם את היקף העבודות שיבצע הקבלן. את העבודות אשר יבקשו לצמצם יוכלו לבצע באמצעות קבלן מטעמם.

- 12.8 באם אכן יחליטו הדיירים לבצע חלק מהעבודות האמורות במפרט על ידי קבלן מטעמם, יועברו על ידי הפרויקט וחלמיש לידי הקבלן הנ"ל הכספים אשר יועדו לביצוען של עבודות אלו, על פי עלותן כפי שהינה מופיע במפרט.
13. בהסתמך על חוות הדעת האדריכלית שנמסרה לידנו, וכן לאור ההבהרות שנתנו כאמור בעל פה על ידי נציגי הפרויקט, אשרנו את תכניות השיפוץ האמורות והסכמנו לשיפוץ ביתנו.
14. בסמוך לאחר הפגישה הנ"ל עם נציגי הפרויקט קבלנו מכתב מטעם הפרויקט ובו נמסר כי הסכום בו אנו נדרשים להשתתף בהוצאות השיפוץ עומד על 24,000 ש"ח.
העתק המכתב מצ"ב כנספח 4/ת.
15. ביום 25.5.89 הפקדנו בידי מנהלי הפרויקט צ'ק על סך של 24,000 ש"ח לכיסוי חלקנו בפרויקט.
העתק אישור הפרויקט בדבר הפקדת הצ'ק מצ"ב כנספח 5/ת.
16. במעמד הפקדת הצ'ק נערכה ישיבה במשרדי הפרויקט בה חזרו נציגי הפרויקט על הבטחותיהם בדבר היקף השיפוצים בדירתנו ובדבר טיב ההתקשרות בין הפרויקט לביננו, כפי שמפורט בסעיפים 11 ו-12 לעיל.
העתק פרוטוקול הישיבה מצ"ב כנספח 6/ת.
- ההתקשרות החוזית עם חלמיש ועם הקבלן מטעם הפרויקט:**
17. ביום 28.5.89 חתמנו על חוזה ההתקשרות ביננו לבין חלמיש במשרדי הפרויקט.
העתק חוזה ההתקשרות עם חלמיש מצ"ב כנספח 7/ת (נספח א' לחוזה).
18. ביום 30.5.89 הגיעו נציגי הפרויקט לביתנו והביאו לנו את חוזה ההתקשרות עם הקבלן שנבחר על ידי הפרויקט, מר א. כפרי. הקבלן הנ"ל לא היה מוכר לנו ולא היה נוכח במעמד חתימת החוזה.
19. לחוזה ההתקשרות עם הקבלן מטעם הפרויקט צורפה חוות הדעת האדריכלית כחלק מחייב ובלתי נפרד מהחוזה. כן צורפו לחוזה מפרט טכני וכתב כמויות.
העתק חוזה ההתקשרות עם הקבלן, על נספחיו, מצ"ב כנספח 8/ת.

20. מאחר וראינו כי חוות הדעת האדריכלית, שהוגשה לאישורנו בעבר, צורפה לחוזה וכן לאור ההבטחות שנתנו לנו נציגי הפרויקט בעל פה במהלך כל הפגישות הקודמות עמם, סברנו לתומנו כי המפרט הטכני כולל בתוכו את כל הפריטים אשר צוינו בחוות הדעת האדריכלית ובתכניות השיפוץ אשר צוינו בה.

21. רק מאוחר יותר התברר לנו כי חלק מהפריטים אשר צוינו בחוות הדעת האדריכלית ובכללם שיפוץ יסודי של הגג ושחזור עמודי החזיתות חסרו במפרט האדריכלי.

הפרת החוזה על ידי הפרויקט וחלמיש:

22. זמן קצר לאחר חתימת החוזה, החלו נציגי הפרויקט, באופן תמוהה, לחזור בהם מהאמור בחוות הדעת האדריכלית ומההבטחות שנתנו לנו בעל פה והודיעו לנו כי אין בדעתם לחייב את הקבלן לבצע שיקום יסודי של גג דירתנו אלא להורות לו לבצע תיקונים נקודתיים בלבד כגון טיפול בסדקים ובברזל החלוד על בסיס האמור במפרט לחוזה בלבד.

23. לאחר שמחינו והתנגדו נמרצות לנסיונם זה של נציגי הפרויקט וחלמיש לחזור בהם מהתחייבויותיהם כאמור, הסכימו נציגי הפרויקט לבחון פעם נוספת את מצבו של גג דירתנו. בפגישה שהתקיימה ביום 29.6.89 בדירתנו בנוכחות הקבלן, ונציגי הפרויקט, נתנו כל הנוכחים את דעתם לכך שהגג הינו על סף התמוטטות וזקוק לשיקום יסודי, והתחייבו כי אכן הגג ישופץ באופן יסודי.

זכרון הדברים שנרשם לסיכומה של הפגישה הנ"ל מצ"ב כנספח ת/9.

24. כן נמסר לנו במהלך הפגישה על ידי נציגי הפרויקט כי אם נביא חוות דעת הנדסית מטעמנו אשר תורה כי יש לצקת את גג הבנין מחדש, בשל מצבו הרעוע, הפרויקט יאשר ביצוע העבודה. נציגי הפרויקט התחייבו כי הפרויקט ישא במימון חוות הדעת ההנדסית הנ"ל.

25. לפני משורת הדין ובמטרה לקדם את שיקום הגג הזמנו את המהנדס צ. דיסקין לבדוק את מצב הגג מעל הדירה. המהנדס דיסקין קבע בחוות דעתו מפורשות כי הגג נמצא על סף התמוטטות וכי מצבו מחייב פירוקו במלואו ויציקתו מחדש ואין די בתיקונים הנקודתיים אשר מנויים במפרט לחוזה עם הקבלן מטעם הפרויקט.

חוות דעתנו של אינג' דיסקין מצ"ב כנספח ת/10.

26. למרות חוות הדעת הנ"ל עמדו נציגי הפרויקט על סירובם לחייב את הקבלן לבצע שיפוץ יסודי בגג הדירה וטענו כי אנו מעוניינים בשיפוץ הגג עלינו לעשות כן על חשבוננו. כן סרבו נציגי הפרויקט לשאת בעלות חוות הדעת ההנדסית אותה בקשו מאתנו לקבל.
מצ"ב לענין זה מכתבו של אינג' פובונזק מיום 27.7.89 **כנספח ת/11**.

27. כאשר בקשנו לעמוד על קיום התחייבות הפרויקט לשקם את גג דירתנו, החלו נציגי הפרויקט לגלות כלפינו עוינות, להטיח בנו עלבונות ולנהוג בנו בגסות רוח וסרבו להתייחס לכל פניותנו וטרקו בפנינו את הטלפון כאשר ניסינו להתקשר עמם. יתרה מזאת, ביום 31.10.89 קיבלתי ממר עמוס רודין (להלן: "משנה למנכ"ל הנתבעת"), מכתב פוגע ומעליב, רצוף טענות שיקריות המצ"ב **כנספח ת/12**. לאחר מכתב זה ניתקו נציגי הפרויקט לחלוטין כל קשר עמנו, והחלה שורה של התנכלויות שלא אפרטן מחמת קוצר היריעה.
נציגי הפרויקט אף סרבו לדווח לנו בדבר עבודות השיפוצים שנערכו בבנין ואשר עבורן שלמנו.

28. כמו כן, נציגי הפרויקט לא מלאו אחר חובתם לפקח על איכות עבודותיו של הקבלן ואישרו את התקדמות העבודות משלב לשלב מבלי שהעבודות בוצעו כראוי ובניגוד מפורש לדעתנו. לדוגמא, במעקה המרפסת העליונה לא בוצעה התזת בטון מתחת לשכבת הטיח עליונה, ורק לאחר דרישות חוזרות ונשנות מצידנו דרשו נציגי הפרויקט מהקבלן שיתקן את התזת הבטון וגם אז התייחסה דרישתם רק לחלק מהמעקה.

29. לבסוף, לאור מצבו הרעוע של הגג ולאור סרובם של נציגי הפרויקט לעמוד בהתחייבותיהם לשיפוץ יסודי של הגג, החלטנו לצקת גג חדש על חשבוננו באמצעות קבלן אחר. בהחלטתנו זו סמכנו על התבטאויות בכתב ובעל פה של נציגי הפרויקט כי אם אנו חפצים לתקן את הגג על חשבוננו, אנו רשאים לפנות לכל קבלן שנבחר.
יציקת הגג מתועדת בצילומים המצ"ב **כנספח ת/13**.

30. בנוסף לכל האמור סרבו נציגי הפרויקט, בניגוד לאמור בחוות הדעת האדריכלית ובתכניות השיפוץ לבצע שחזור נכון של העמודים בחזית הבנין. נציגי הפרויקט בקשו להחליף את העמודים העגולים המקוריים בעלי הפיתוחים והעיצוב המיוחד, בעמודים מרובעים, פשוטים וגסים, אשר לא תאמו את העיצוב של הבנין.

צילומים המתעדים את העמוד אשר הוצב בידי הפרויקט מצ"ב **כנספח ת/14** וצילומים המתעדים את העמודים אשר הוצבו על ידנו מצ"ב **כנספח ת/15**.

31. יצויין כי הבנין מעוצב בסגנון אדריכלי המיוחד לאיזור יפו ועיצוב העמודים הינו חלק אינטגרלי ממראה הבנין ויחודו.

32. בשל סרובם של נציגי הפרויקט לשפץ את העמודים בהתאם לסגנונם המקורי, כפי שהתחייבו לכך בחוות הדעת האדריכלית ובשיחות שקימו עמנו בעל פה, לפני חתימת החוזה עם הקבלן, נאלצנו לממן על חשבוננו את שחזורם של העמודים.

33. משהחל הקבלן מטעם הפרויקט בביצוע עבודות השיפוצים בבנין נוכחנו עד מהרה כי הוא מבצע את עבודתו באופן רשלני ובלתי מקצוע בניגוד לכל סטנדרט עבודה מקובל.
לענין זה ראו **נספח ת/16א, ת/16ב, ת/16ג.**

34. משראינו את איכות עבודות השיפוץ של הקבלן, פנינו אל נציגי הפרויקט על מנת שיפעילו ויאכפו את סמכויות הפיקוח שלהן, כנדרש וכמתחייב מן החוזה ביננו לבין חלמיש וביננו לבין הקבלן, אולם נציגי הפרויקט ונציגי חלמיש התעלמו מכל פניותינו והעדיפו להעמיד חזית אחת עם הקבלן כנגדנו.

הפעלת זכותנו החוזית לצמצום העבודות:

35. לאור רמת העבודה הנמוכה שהפגין הקבלן וכן לאור העובדה כי הקבלן סרב לבצע כל עבודה בדירתנו החלטנו לממש את האופציה שניתנה לנו בסעיפים 5 ו-6 לנספח לחוזה עם הקבלן ולצמצם את היקף העבודות שיבוצעו בדירתנו על ידי הקבלן.

36. יצויין כי כל הדיירים האחרים בבנין הסכימו בכתב לכך שאנו נבצע את העבודות בדירתנו באמצעות קבלן מטעמנו.
לענין זה מצ"ב העתק כתב הסכמת הדיירים **כנספח ת/17.**

36א. כן יצויין כי נציגי הפרויקט עצמם, הצהירו מספר פעמים במהלך ההתקשרות עימנו כי תעמוד לנו הזכות לצמצם את היקף העבודות שיבצע הקבלן מטעם הפרויקט ולבצען באמצעות קבלן מטעמינו, אשר אליו יעביר הפרויקט את הכספים שאמורים היו להשתלם על פי ההסכם בין הצדדים.
לענין זה מצ"ב תרשומת מפגישה שנערכה במשרדו של המשנה למנכ"ל הנתבעת מיום 18.9.89 **כנספח ת/18.**

37. ביום 29.10.89 פנה פרקליטנו דאז, עו"ד ישראל שפירא, אל הפרויקט בהודעה כי אנו מבקשים לממש את זכותינו החוזית לצמצום היקף העבודות. הודעה דומה נשלחה לקבלן מטעם הפרויקט ביום 7.11.89.
העתקי המכתבים הנ"ל מצ"ב **כנספחים ת/19, ת/20, ת/21, ת/22.**

38. בעקבות צמצום העבודות על ידינו היה על נציגי הפרויקט להעמיד לקבלן מטעמנו סכום השווה לעלות אותם פריטים עליהם ויתרנו בהתאם למחירם המופיע במפרט הנספח לחוזה עם הקבלן מטעם הפרויקט ו/או בהתאם למחירם בפועל.

39. דא עקא, נציגי הפרויקט וחלמיש המשיכו להתחמק מאחריותם לעבודות השיפוץ הן בשיחות טלפוניות והן במכתבים וסרבו להעביר לידינו או לידי הקבלן מטעמנו כל החזר כספי לשם ביצוע אותן עבודות בדיוק אשר נקבעו בחוזה עם הקבלן מטעם הפרויקט וכאמור לא בוצעו על ידו בפועל. לענין זה ראה מכתבו של המשנה למנכ"ל הנתבעת מיום 1.11.89 **כנספח ת/23**.

40. בסיכומו של דבר למרות כי שילמנו לידי הפרויקט וחלמיש כספים רבים לא קבלנו כל החזר עבורם והקבלן מטעם הפרויקט לא ביצע בדירתנו על עבודות שיפוץ, כי אם נאלצנו לממן מכיסנו את עבודות השיפוץ הנ"ל. יוצא איפוא כי שילמנו עבור אותן עבודות שיפוץ פעמיים, פעם אחת לנציגי הפרויקט וחלמיש, אשר כאמור לא עשו דבר וחצי דבר, ופעם נוספת לקבלן מטעמנו אשר ביצע את עבודות השיפוץ. לענין זה מצ"ב חו"ד של אינג' נחום כלל **כנספח ת/24** חו"ד הנ"ל נערכה לאחר שהסתימו עבודות השיפוץ מטעם הפרויקט בבנין והיא קובעת כי אכן הפרויקט לא ביצע כל עבודות שיפוץ בדירתנו.

הנזק שנגרם לנו:

41. כתוצאה ממעשי וממחדלי נציגי הפרויקט וחלמיש נגרמו לנו הנזקים הבאים:

41.1 היות ונציגי הפרויקט וחלמיש סרבו להעביר לידינו את הסכומים אשר הופקדו בידם לביצוע עבודות השיפוץ בדירתנו נאלצנו לממן את העבודות מכיסנו ללא כל החזר.

41.2 כאמור, חלק מהעבודות שהובטח לנו כי יבוצעו ואשר הופיעו בחוות הדעת האדריכלית, הושמטו ללא ידיעת התובעים מהמיפרט.

42. להלן פירוט העבודות אשר ביצען הובטח לנו על ידי נציגי הפרויקט וחלמיש ואשר תמורתן העברנו לידי נציגי הפרויקט סך של 24,000 ש"ח, ואשר לא בוצעו על ידי הפרויקט כלל:


42.1	יציקת גג בטון	5,000 ש"ח (לפי המחיר בפועל).
42.2	שחזור שני עמודים עגולים	6,500 ש"ח (לפי המחיר בפועל).
42.3	מעקה מסביב לגג	3,400 ש"ח (לפי המחיר במפרט עבור 34 מטר).
42.4	איטום גג ישן ורולקות	2,215 ש"ח (לפי מחיר המפרט).
42.5	חלון	750 ש"ח (לפי מחיר המפרט).

3,000 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	3 תריסים	42.6
2,250 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	3 דלתות	42.7
600 ש"ח (לפי מחיר המפרט)	פרוק דלתות וחלונות	42.8
עבור 3 חלונות ו3 דלתות).		
7,700 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	איטום וריצוף מרפסת	42.9
530 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	שיפולי טרצו (פנלים)	42.10
1,500 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	טיח חוץ	42.11
1,500 ש"ח (לפי מחיר המפרט).	טיח פנים	42.12
35,445 ש"ח.	סה"כ	

שערוך הסכום הנ"ל ליום הגשת כתב התביעה הוא 130,401 ש"ח. יצויין לשם השוואה, כי עבור יציקת גג בטון קיבלתי הצעת מחיר מהקבלן בסך 10,000 ש"ח (אשר כמובן אמורים היו להשתלם מידי), בעוד שהעבודה עצמה בוצעה מטעמי בסך 5,000 ש"ח בלבד. הצעת המחיר הנ"ל מצ"ב כנספח ת/25.


43. בנוסף לאמור לעיל, כתוצאה מכך שנציגי הפרויקט או חלמיש לא פקחו על מעשיו של הקבלן מטעמים ולא דאגו שיאפשר לקבלן מטעמנו לבצע את עבודות השיפוץ בדירתנו נדחה מועד ביצוע השיפוצים בדירתנו במשך כחצי שנה. אשר על כן, כתוצאה ממעשי הנתבעת, נמנע מאתנו השימוש בדירה במשך למעלה מחצי שנה.
44. הנזקים שנגמו לנו בשל כך מגיעים כדי \$6,600 שערכם (נכון ליום הגשת התביעה) 37,443 ש"ח.
45. כתוצאה מאי פיקוח נאות על עבודות הקבלן מטעם הנתבעים על ידי הנתבעים, נדרשנו זמן קצר לאחר תום התיקונים בבנין מטעם הפרויקט, לבצע תיקונים נרחבים כגון תיקונים בצנרת המים, בשער הבנין, ובחגורה החיצונית העליונה של הבנין.
46. בשל תיקונים אלו, ובכללם הקמתו של פיגום, נדרשנו להוציא סך של 6,065 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).
47. בנוסף להוצאות הנוגעות לפרטי הבניה נגרמו לנו הוצאות נוספות:
- 47.1 עלות חו"ד מהנדסים בסך 2,294 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).
- לענין זה מצ"ב קבלות תשלום כנספח ת/26.
- 47.2 שכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,711 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).

46. בשל תיקונים אלו, ובכללם הקמתו של פיגום, נדרשנו להוציא סך של 6,065 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).
47. בנוסף להוצאות הנוגעות לפרטי הבניה נגרמו לנו הוצאות נוספות:
 47.1 עלות חו"ד מהנדסים בסך 2,294 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).
 לענין זה מצ"ב קבלות תשלום כנספח ת/26.
 47.2 שכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,711 ש"ח (משוערך ליום הגשת התביעה).
48. בנוסף לאמור לעיל, נגרמה לנו עגמת נפש רבה, הפסד ימי עבודה ובזבוז זמן. אנו עומדים את נזקינו בראש נזק זה בסך כולל של 15,000 ש"ח.
49. סך כל הנזקים מגיע אם כן ל- 200,914 ש"ח.

 יו"ר
 יו"ר

אישור עו"ד

אני הח"מ, יעל אזולאי, עו"ד, מאשרת בזה, כי ביום 6.1.98 התיצב בפני מר יורם שדה, נושא ת.ז שמשפרה 08516734, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאמר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.


 יעל אזולאי, עו"ד

יעל אזולאי, עו"ד
 יעל אזולאי, עו"ד